

2020 年度项目绩效自评报告

2021 年 7 月，我单位组织对 2020 年度生活垃圾分类项目（1. 清城区东城街道生活垃圾分类示范片区示范点及公共机构示范点建设项目；2. 建立生活垃圾分类制度规范；3. 开展生活垃圾分类宣传推广）资金使用绩效进行自评。本单位对自评的真实性负责。

一、项目自评结果

（一）“清城区东城街道生活垃圾分类示范片区示范点及公共机构示范点建设项目”于 2020 年 9 月 10 日开工，2020 年 12 月 22 日基本完工，完工率 95%，2021 年 1 月 29 日最终完成验收；质量状况：达标。

经过自评，本项目绩效自评为 99 分，绩效等级为：优。

（二）“建立生活垃圾分类制度规范”于 2020 年 4 月 28 日签订服务，2020 年 10 月 28 日前完成，到 2020 年 12 月 31 日完工率 100%；质量状况：达标。

经过自评，本项目绩效自评为 100 分，绩效等级为：优。

（三）“开展生活垃圾分类宣传推广”内含三个部分：

1. 清远广播电视台的“2020 年清远市垃圾分类“五进”活动”于 2020 年 4 月 28 日签署活动合同，到 2020 年 12 月 31 日完工率 100%；质量状况：达标。

2. 广州佳兆建筑装饰工程有限公司的“清远市国家园林城市科普展馆和清远市生活垃圾分类科普宣传基地（设计事宜）”于 2020 年 10 月 27 日

签署服务协议，到 2020 年 12 月 31 日已基本完成设计事宜；质量状况：达标。

3. 广州力天文化创意产业集团有限公司“清远市国家园林城市科普馆和清远市生活垃圾分类科普宣传基地布展服务项目”（项目总资金为 240.316117 万元，项目使用“2020 年省住建厅打好污染防治攻坚战资金”65 万元），于 2020 年 12 月 16 日签署服务协议，原计划 120 天完工（2021 年 6 月 17 日），目前该服务项目因疫情原因延迟，预计 2021 年底完工。

经过自评，本项目绩效自评为 93 分，绩效等级为：优。

二、项目绩效表现

2020 年 3 月 17 日，根据省财政厅《广东省财政厅关于下达省住房城乡建设厅 2020 年打好污染防治攻坚战专项资金（生活垃圾分类）的通知》（粤财建〔2020〕14 号）以及《清远市财政局关于下达省住房城乡建设厅 2020 年打好污染防治攻坚战专项资金（生活垃圾分类）的通知》（清财建〔2020〕7 号），将 2020 年打好污染防治攻坚战专项资金（生活垃圾分类）预算 800 万元下达给到我局，用于开展清远市生活垃圾分类工作，建设生活垃圾示范片区，总体绩效目标到 2020 年清远市要实现公共机构生活垃圾分类全覆盖，至少有 1 个街道基本建成垃圾分类示范片区。2020 年专项资金支出率为 99.99%。

2020 年，全力推进城市生活垃圾分类工作，成立了以市长为组长的全市生活垃圾分类工作领导小组，以市委名义组织召开了全市生活垃圾分类工作推进会，将生活垃圾分类纳入基层党建任务清单。坚持制度保障，加强体制机制建设。印发了实施方案、实施细则等纲领性文件，制定出台了

系列工作方案、工作指引，正在加快推进垃圾分类立法工作，正在编制垃圾分类专项规划，不断完善垃圾分类制度保障。坚持筑牢基础，大力推进设施建设。示范片区内的2个厨余垃圾处理示范项目均已建成投入使用，市区建成了大件垃圾处理设施1个、园林垃圾处理设施1个，城市生活垃圾无害化处理率达100%。坚持示范先行，全力开展试点建设。选定清城区东城街道作为生活垃圾分类示范片区来重点打造，建立了东城街道示范片区建设市、区、街道三级联席会议制度，大力推进分类投放、收集设施建设；全力推进公共机构全覆盖，截止目前市级公共机构垃圾分类覆盖率已达到100%。坚持全员参与，广泛开展宣传教育。重点推动实施14项宣传计划，组织开展生活垃圾分类“五进”活动30余场，将生活垃圾分类知识纳入市、县两级党校培训课程，培训干部200余人，推动垃圾分类进校园、进课堂、进教材，组建生活垃圾分类志愿服务队伍，常态化开展生活垃圾分类志愿服务活动25场，累计吸引1万多名群众参与。

东城街道示范片区的督导员们随机选取了100名民众对东城街道示范片区的建成以及我市截止目前以来开展的一系列生活垃圾分类方面的举措进行了公众满意度的调查，调查的结果显示基本满意。

2020年，我局启动建设展馆前期工作，完成立项、预算、招投标等工作。12月，我局与广州力天文化创意产业集团有限公司签订清远市国家园林城市科普展馆和清远市生活垃圾分类科普宣传基地布展服务合同书，按照合同规定，我局申请支付30%的合同款。为保证项目建设质量，我局委托深圳市招商工程项目管理有限公司作为监理单位。建设单位按照清远市国家园林城市科普展馆和清远市生活垃圾分类科普宣传基地布展服务项目施

工进度计划表完成园林板块大纲。项目建成后，展馆将作为宣传窗口，全面宣传展示我市创建国家园林城市建设成就和城市园林绿化的特色、亮点，展望建设国家生态园林城市的美好前景，同时作为城市生活垃圾分类科普宣传教育基地。

三、存在问题/不足，以及改进/整改措施

清远市清城区东城街道示范片区是清远市建立的第一个生活垃圾分类示范片区，2021年1月7日、1月14日，由清远市城市管理和综合执法局有关领导、工作人员组成的验收小组，根据项目合同清单进行分项工程检查验收（生活垃圾分类示范片区示范点及公共机构示范点分类设施建设、宣传培训、督导巡查项目现场进行验收），逐项提出了4个存在问题和5项整改要求，广州健程环卫设备有限公司进行整改，项目最终于2021年1月29日验收，比原计划延迟1个月，清远市的生活垃圾分类工作还处于起步阶段，任重道远。

附件：

1. 项目支出绩效评价评分表
2. 项目绩效指标完成程度表
3. 项目实施进度及合同情况表
4. 项目预算执行情况表
5. 省级财政专项资金收支明细表
6. 佐证材料

自评单位：（公章）

单位负责人：（签名）

日期：2021年8月9日